

ОТЧЁТ ПО СБОРУ И РАСХОДОВАНИЮ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА БУРЕНИЕ НОВОЙ СКВАЖИНЫ

ВЫСТАВЛЕНО КВИТАНЦИЙ НА СУММУ: 2 735 040,00 Р

В том числе:
 Полный взнос для пользователей системы общего поселкового водопровода: 2 687 300,00 Р = 7 700 Р x 349 [домовладений]
 Уменьшенный (20%) взнос на обеспечение противопожарных мер для не пользующихся общим поселковым водопроводом: 47 740,00 Р = 1 540 Р x 31 [домовладение]

СОБРАНО СРЕДСТВ: 2 337 505,25 Р 79,79% (без учёта добровольных платежей)


по состоянию на 06.02.2024

В том числе:
 Полный взнос для пользователей системы общего поселкового водопровода (частично или полностью): 2 145 431,52 Р 79,84%
 Уменьшенный (20%) взнос на обеспечение противопожарных мер для не пользующихся общим поселковым водопроводом (частично или полностью): 36 960,00 Р 77,42%
 Добровольные дополнительные целевые платежи (около 65 человек): 155 113,73 Р

ТЕМПЫ СБОРА ВЗНОСОВ:

	по месяцам:	всего:
апр.23	0,00 Р	0,00 Р
май.23	1 534 852,89 Р	1 534 852,89 Р
июн.23	416 711,74 Р	1 951 564,63 Р
июл.23	65 742,16 Р	2 017 306,79 Р
авг.23	7 240,00 Р	2 024 546,79 Р
сен.23	63 650,00 Р	2 088 196,79 Р
окт.23	38 527,27 Р	2 126 724,06 Р
ноя.23	30 120,00 Р	2 156 844,06 Р
дек.23	16 940,00 Р	2 173 784,06 Р
янв.24	3 080,00 Р	2 176 864,06 Р
фев.24	5 527,46 Р	2 182 391,52 Р

ТЕМПЫ СБОРА ВЗНОСОВ



**ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ
ПО НЕОПЛАЧЕННЫМ ВЗНОСАМ: 552 648,48 Р 20,21%**


В том числе:
 Пустые участки без подключения (установлена плата за подключение): 163 170,00 Р 5,97%
 Связались с Правлением, сообщили, что заплатят позже и/или частями: 84 700,00 Р 3,10%

**РАСХОДЫ ПО БУРЕНИЮ СКВАЖИНЫ
И СОПУТСТВУЮЩИМ РАБОТАМ: 2 680 214,53 Р**

В том числе по видам работ:

Дата платежа	Подрядчик/поставщик	Вид работ	Сумма	Комментарий
08.06.2023	ООО "ГИДРОСТРОЙ"	Работы по бурению скважины, установке кессона, насоса и запуску	594 290,50 Р	Аванс 25% от первоначальной цены - при заключении договора до начала работ
16.06.2023	ООО "ГИДРОСТРОЙ"	Работы по бурению скважины, установке кессона, насоса и запуску	594 290,50 Р	Аванс 25% от первоначальной цены - при заключении договора после начала работ
25.08.2023	ИП Убайдуллоев Сиродж Имомназарович	Работы по резке труб для фильтровой колонны (помощь главному подрядчику)	6 000,00 Р	
08.09.2023	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	Кабель управляющий МКЭШ 2*0,75 30м для датчика давления	3 909,00 Р	
14.09.2023	ООО "ЛПП"	Частотный преобразователь ВЕСПЕР Е4-8400-030Н 22кВт 380В	85 280,00 Р	
15.09.2023	ИП Комин Сергей Владимирович	Исследование скважины (дважды)	23 000,00 Р	Приёмка скважины
19.09.2023	ООО "ГИДРОСТРОЙ"	Работы по бурению скважины, установке кессона, насоса и запуску	943 924,53 Р	Окончательная доплата 44.26% от новой цены - после окончания работ и приёмки. Сумма договора уменьшена на 244 656,47 руб. в связи с просрочкой сроков выполнения работ по договору, изменением фактического состава работ и применяемых материалов, компенсацией затрат на техническую воду для бурения.
22.09.2023	Василина Алексей Александрович	Работы по выравниванию площадки и засыпке леском в связи с началом дождей	32 400,00 Р	
22.09.2023	Василина Алексей Александрович	Организация доставки технической воды для бурения	67 050,00 Р	50% стоимости компенсировано буровой компанией в виде уменьшения цены договора
27.09.2023	Василина Алексей Александрович	Организация доставки технической воды для бурения	15 700,00 Р	50% стоимости компенсировано буровой компанией в виде уменьшения цены договора
11.10.2023	ИП Комин Сергей Владимирович	Работы по обвалке скважины и установке оборудования	72 980,00 Р	
18.10.2023	Рыбкин Антон Львович	Работы по изготовлению бетонного колодца	20 000,00 Р	Частичная оплата
23.10.2023	Рыбкин Антон Львович	Работы по изготовлению бетонного колодца	45 000,00 Р	Частичная оплата
24.10.2023	Рыбкин Антон Львович	Работы по изготовлению бетонного колодца	50 000,00 Р	Частичная оплата
26.10.2023	ИП Убайдуллоев Сиродж Имомназарович	Земляные работы	20 000,00 Р	Котлован и траншея для прокладки водопровода и кабеля на ВЗУ
30.10.2023	Рыбкин Антон Львович	Работы по изготовлению бетонного колодца	78 000,00 Р	Окончательная оплата
09.11.2023	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	таблички "Пожарный гидрант"	12 860,00 Р	
23.11.2023	ООО "ДЕЛАЙ МЕБЕЛЬ"	Основание (кронштейн) для табличек "Пожарный гидрант"	2 530,00 Р	
30.11.2023	Рыбкин Антон Львович	Работы по установке табличек "Пожарный гидрант"	9 700,00 Р	Установлено частично. Завершение работ весной после таяния снега.
11.12.2023	Рыбкин Антон Львович	Работы по установке розетки, прокладке кабеля, монтажу дренажного насоса в колодце	3 300,00 Р	

ТЕМПЫ СБОРА И РАСХОДА ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ



**ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ
И ПОДРЯДЧИКАМИ: 0,00 Р ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ!**

**ОСТАТОК НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ
/ НЕХВАТКА СРЕДСТВ: -342 709,28 Р** Нехватка средств меньше несобранных взносов и временно покрыта из оборотных средств

ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЖНИКАМ ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЁЛКЕ И ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ОБЩИМ ПОСЕЛКОВЫМ ВОДОПРОВОДОМ ДО НАЧАЛА АКТИВНОГО ЛЕТНЕГО СЕЗОНА ПРИ БЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ БУДУТ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ НАПОРА ВОДЫ ДО УРОВНЯ, КОТОРЫЙ БЫЛ ДО ЗАПУСКА НОВОЙ СКВАЖИНЫ